



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: J29J20001200005

Informazioni generali

Titolo Progetto: CENTRO RICERCHE SUL RISO - **Annotazioni:**
CRR DI CASTELLO D'AGOGNA
(PV)*VIA PER CERETTO N.
4*LAVORI DI RIPRISTINO RETE
IRRIGUA

Classificazioni comuni

Settore:	Agricoltura	Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:	Altre forme di finanziamento
Generatore entrate:	N	Tipo intesa:	-
		Legge obiettivo:	N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
---------------	-------	-----------------------



ENTE NAZIONALE RISI	Programmatore del progetto	Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale Risi
Fattori srl	Realizzatore del progetto	RTI-Raggruppamento temporaneo di imprese : Fattori s.r.l. + Castagna Massimo
ENTE NAZIONALE RISI	Attuatore del progetto	Responsabile del Procedimento - Rup, dott. Marco Romani
Castagna Massimo	Realizzatore del progetto	RTI-Raggruppamento temporaneo di imprese: Castagna Massimo + Fattori srl

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Altro pubblico	€ 150.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	150.000,00			

Impegni



Data	Tipo	Note	Importo
20/04/2021	IMPEGNO	LETTERA DI INCARICO prot. n. 4.667 del 20/04/2021 a seguito determina del Direttore Generale n. 2.497 del 19/04/2021 per assistenza tecnica al RUP + D.L.	€ 4.000,00
29/11/2021	IMPEGNO	Stipula contratto di appalto a seguito determina del Direttore Generale n. 2595 del 17/08/2021 di affidamento delle opere all'allora costituenda RTI - Fattori e Castagna	€ 129.804,70
Totale:			€ 133.804,70

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
29/04/2022	PAGAMENTO	€ 47.815,00	Saldo	Pagamento in favore di Fattori srl, mandataria ATI.
27/05/2022	PAGAMENTO	€ 81.989,70	Saldo	Pagamento in favore Castagna Massimo, mandante RTI



27/05/2022	PAGAMENTO	€ 4.000,00	Saldo	Pagamento DL + assistenza tecnica al RUP
	Totale:	133.804,70		

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 130.000,00
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 20.000,00
Effettiva	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 4.000,00
Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 129.804,70

Economie



Piano dei Costi

Ribassi d'asta

Indicatori Core

Indicatori Istanza



Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
92380529AB	Affidamento diretto	OPERE DI RIPRISTINO RETE IRRIGUA PRESSO CRR	€ 129.804,70

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
92380529AB	Stipula contratto	29/11/2021	29/11/2021		129.804,70	

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Chiusura intervento	28/02/2022	24/03/2022	28/02/2022	26/03/2022	Problematiche tecniche	
Collaudo	28/02/2022	24/03/2022	28/02/2022	24/03/2022	Problematiche tecniche	



Esecuzione Lavori	29/11/2021	29/11/2021	28/02/2022	24/02/2022
----------------------	------------	------------	------------	------------

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
92380529AB	SALDO FINALE	26/03/2022	€ 129.804,70