



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: J14B15000180005

Informazioni generali

Titolo Progetto:

PALAZZO ORELLI*VIA
RAVIZZA 4-10*INTERVENTO
IMPIANTISTICO PER IL
RAFFRESCAMENTO DEL 2°
PIANO DI PALAZZO ORELLI

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Agricoltura

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

Legge obiettivo: N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	PIEMONTE	NOVARA	NOVARA		4° 2015

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
----------------------	--------------	------------------------------	------------------



ENTE NAZIONALE RISI	Attuatore del progetto	RUP DELLA PROCEDURA DOTT. ROBERTO MAGNAGHI	1° 2016
CECCHETTIN ROBERTO	Realizzatore del progetto	CECCHETTIN ROBERTO	2° 2016
ENTE NAZIONALE RISI	Programmatore del progetto	PAOLO CARRA'	4° 2015

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Altro pubblico	€ 350.000,00	ALTRO		N	4° 2015
Totale:	350.000,00				

Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
15/03/2016	IMPEGNO	€ 87.000,00	1° 2016
	Totale:	87.000,00	



Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale		Codice Gestionale	Note	Trimestre
26/07/2016	PAGAMENTO	€ 30.637,49	Pagamento intermedio		Determina di aggiudicazione Direttore Generale n. 1425 del 12/04/2016	3° 2016
26/09/2016	PAGAMENTO	€ 14.493,16	Saldo		Determina di aggiudicazione del Direttore Generale n. 1425 del 12/04/2016	3° 2016
28/09/2016	PAGAMENTO	€ 1.470,00	Saldo		Determina del Direttore Generale n. 1454 del 15/07/2016 lavori complementari	3° 2016
	Totale:	46.600,65				

Quadro Economico



Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 53.000,00	1° 2016
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.000,00	1° 2016
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 3.630,08	1° 2016
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 11.222,56	1° 2016
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 15.147,36	1° 2016

Economie

Piano dei Costi

Ribassi d'asta



Indicatori Core

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
6627823C8D	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	INTERVENTO IMPIANTISTICO PER IL RAFFRESCAMENTO DEL 2^ PIANO DI PALAZZO ORELLI	€ 57.000,00	1° 2016

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)



CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente	Trimestre
6627823C8D	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	null	15/03/2016	0			1° 2016
6627823C8D	Invito a presentare le Offerte	null	15/03/2016	0			1° 2016
6627823C8D	Acquisizione Offerte	null	11/04/2016	0			2° 2016
6627823C8D	Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	null	12/04/2016	0	45.130,65	RUP PROCEDURA	2° 2016
6627823C8D	Stipula Contratto	null	18/05/2016	0	45.130,65		2° 2016

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Progettazione Esecutiva	18/02/2016		04/03/2016	04/03/2016		Rev Engineering srl	1° 2016
Esecuzione Lavori	18/05/2016	18/05/2016	02/07/2016	01/07/2016		Cecchettin Roberto	3° 2016



Collaudo	23/08/2016		23/08/2016		Direttore lavori 3° 2016 - ing. Roberto Vancetti
Chiusura intervento	18/05/2016	18/05/2016	02/07/2016	01/07/2016	Cecchettin 3° 2016 Roberto

Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo	Trimestre
6627823C8D	PRIMO SAL	21/06/2016	€ 30.637,49	3° 2016
6627823C8D	stato finale lavori	11/07/2016	€ 14.493,16	3° 2016