



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: J27E12000200005

Informazioni generali

Titolo Progetto:

CENTRO RICERCHE SUL RISO
DI CASTELLO D'AGOGNA VIA
PER CERETTO 4
REALIZZAZIONE DI DEPOSITI,
AUTORIMESSA E TETTOIE A
SUPPORTO DELL ATTIVITA
DEL CENTRO RICERCHE SUL
RISO

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Agricoltura

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

-

Generatore entrate: N

Tipo intesa:

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap	Trimestre
ITALIA	LOMBARDIA	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA		2° 2014

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale	Trimestre
ENTE NAZIONALE RISI	Attuatore del progetto	PAOLO CARRA'	2° 2014
ENTE NAZIONALE RISI	Programmatore del progetto	PAOLO CARRA'	2° 2015

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie	Trimestre
Altro pubblico	€ 1.200.000,00	ALTRO		N	2° 2014
Totale:	1.200.000,00				

Impegni

Data	Tipo	Importo	Trimestre
31/01/2014	IMPEGNO	€ 738.082,92	2° 2014
29/01/2015	IMPEGNO	€ 16.241,39	1° 2015
	Totale:	754.324,31	



Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
03/10/2014	PAGAMENTO	€ 120.316,61	Pagamento intermedio		4° 2014
28/10/2014	PAGAMENTO	€ 250.342,78	Pagamento intermedio		4° 2014
03/01/2015	PAGAMENTO	€ 105.304,52	Pagamento intermedio		1° 2015
11/02/2015	PAGAMENTO	€ 115.643,27	Pagamento intermedio		1° 2015
27/03/2015	PAGAMENTO	€ 162.717,12	Saldo		1° 2015
	Totale:	754.324,30			

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 775.000,00	1° 2015
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 85.000,00	1° 2015
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 78.676,40	1° 2015



Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 31.500,00	1° 2015
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 191.323,60	1° 2015
Prevista	b.3 - per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 20.000,00	1° 2015
Prevista	b.2 - per rilievi, accertamenti e indagini	€ 18.500,00	1° 2015

Economie

Piano dei Costi

Ribassi d'asta



Indicatori Core

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta	Trimestre
5392818631	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	REALIZZAZIONE DI DEPOSITI, AUTORIMESSA E TETTOIA A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL CENTRO RICERCHE SUL RISO (CRR)	€ 880.000,00	2° 2014

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente	Trimestre
------------	-----------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------	----------------	----------------------------	------------------



5392818631	Invito a presentare le Offerte	05/11/2013	05/11/2013	0	880.000,00	ENTE NAZIONALE RISI	2° 2014
5392818631	Stipula Contratto	28/03/2014	28/03/2014	0	738.082,92	CEMECO SRL	2° 2014
5392818631	Aggiudicazione null (Pubblicazione nominativi affidatari)		31/01/2014	0	738.082,92	ENTE NAZIONALE RISI	2° 2014

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente	Trimestre
Studio di fattibilità	30/04/2012	30/04/2012	28/06/2012	28/06/2012		ENTE NAZIONALE RISI	2° 2014
Progettazione Esecutiva	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013	10/07/2013		ENTE NAZIONALE RISI	2° 2014
Progettazione Definitiva	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013		ENTE NAZIONALE RISI	2° 2014
Esecuzione Lavori	02/05/2014	02/05/2014	11/02/2015	06/02/2015		ENTE NAZIONALE RISI	1° 2015
Collaudo	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015	12/02/2015		ENTE NAZIONALE RISI	1° 2015



Revoche/Rinunce

Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori
