



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

### **CUP: J21E16000060005**

#### **Informazioni generali**

<b>Titolo Progetto:</b>	AZIENDA AGRICOLA A SERVIZIO DEL CENTRO RICERCHE SUL RISO*STRADA PER CERETTO, 4 *MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURE DELL'AZIENDA AGRIC	<b>Annotazioni:</b>	Strada per Ceretto 4 - 27030 Castello d'Agogna PV
-------------------------	---	---------------------	---

#### **Classificazioni comuni**

<b>Settore:</b>	Agricoltura	<b>Tipo finanziamento/Spazi Finanziari:</b>	Altre forme di finanziamento
<b>Generatore entrate:</b>	N	<b>Tipo intesa:</b>	<b>Legge obiettivo:</b> N



## Strumento attuativo

**Strumento attuativo:**

Non Applicabile

## Localizzazione geografica del progetto

<b>Stato</b>	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Cap</b>	<b>Trimestre</b>
ITALIA	LOMBARDIA	PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA		4° 2015

## Coordinate di georeferenziazione del progetto

---

## Soggetti correlati ai progetti



<b>Denominazione</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Rappresentante Legale</b>	<b>Trimestre</b>
MR COPERTURE SRL	Realizzatore del progetto	RIZZO ROSARIA	2° 2016
ENTE NAZIONALE RISI	Attuatore del progetto	DOTT. ROMANO GIRONI RUP DELLA PROCEDURA	1° 2016
ENTE NAZIONALE RISI	Programmatore del progetto	PAOLO CARRA'	4° 2015

## Finanziamento del progetto

<b>Fonte</b>	<b>Importo</b>	<b>Norma</b>	<b>Delibera Cipe</b>	<b>Economie</b>	<b>Trimestre</b>
Altro pubblico	€ 165.920,00	ALTRO		N	1° 2016
<b>Totale:</b>	<b>165.920,00</b>				

## Impegni

<b>Data</b>	<b>Tipo</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
31/03/2016	IMPEGNO	€ 165.000,00	1° 2016
	<b>Totale:</b>	<b>165.000,00</b>	



## Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note	Trimestre
13/10/2016	PAGAMENTO	€ 49.230,99		Pagamento intermedio	4° 2016
28/11/2016	PAGAMENTO	€ 26.569,01		Saldo	4° 2016
	<b>Totale:</b>	<b>75.800,00</b>			

## Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo	Trimestre
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 104.000,00	1° 2016
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 16.000,00	1° 2016
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 2.740,00	1° 2016
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 12.956,96	1° 2016
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 29.303,04	1° 2016



**Economie**

---

**Piano dei Costi**

---

**Ribassi d'asta**

---

**Indicatori Core**

---



### Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

<b>CIG</b>	<b>Tipo procedura</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo a base d'asta</b>	<b>Trimestre</b>
6630302A4A	Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURE AZIENDA AGRICOLA A SERVIZIO DEL CRR	€ 120.000,00	1° 2016

### Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

<b>CIG</b>	<b>Step della procedura</b>	<b>Data prevista</b>	<b>Data effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Importo</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
6630302A4A	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	null	31/03/2016	0	120.000,00		1° 2016
6630302A4A	Invito a presentare le Offerte	null	05/04/2016	0	120.000,00		2° 2016
6630302A4A	Acquisizione Offerte	null	10/05/2016	0			2° 2016
6630302A4A	Stipula Contratto	null	12/07/2016	0	75.800,00		3° 2016



## Iter procedurale del progetto

<b>Fase procedurale</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Motivo scostamento step</b>	<b>Soggetto competente</b>	<b>Trimestre</b>
Progettazione Esecutiva	23/10/2015		01/01/2016			Rev Engineering srl	1° 2016
Esecuzione Lavori	20/07/2016	20/07/2016	03/09/2016	09/09/2016	Problematiche tecniche	MR COPERTURE S.R.L.	3° 2016
Collaudo	23/09/2016		23/09/2016	23/09/2016		Direttore lavori - ing. Roberto Vancetti	3° 2016

## Revoche/Rinunce

---

## Sospensioni



---

## Stato Avanzamento Lavori

<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>
6630302A4A	stato finale	23/09/2016	€ 26.569,01	3° 2016
6630302A4A	stato di avanzamento n. 1	09/08/2016	€ 49.230,99	3° 2016