

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI FORMIGLIANA

**Opere di adeguamento alle norme di prevenzione
incendi del Magazzino Silos dell'Ente Nazionale Risi
Deposito di Formigliana**

TECNICO INCARICATO:

Studio Termotecnico

Geom. Carlo Pollo

C.F. PLL CRL 38R03 B768I

c.so S.Martino n°10 – 13100 Vercelli

Tel 0161-210230

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO CRONOPROGRAMMA						Data 08-02-2008
N°	DATA	VERSIONE	REDATTORE	CONTR.	VISTO	01ESE
0	08-02-2008	EMISSIONE	MQ	RV	EF	
1						
2						
Codice COMMESSA		Codice Elaborato	Nome File			PER10
0182/1-PR		03-ESE-PER10-0	PER10_Cronoprogramma.doc			

CRONOPROGRAMMA
ENTE NAZIONALE RISI - Deposito di Formigliana

	1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese	5° Mese	6° Mese	7° Mese
ALLESTIMENTO CANTIERE	■						
SCAVI, RIPRISTINI, REINTERRI PER RETI E IMPIANTI							
Scavi, ripristini, reinterri	■	■	■	■			
RISERVA IDRICA ANTINCENDIO							
Scavi, ripristini, reinterri		■	■				
Demolizioni e rimozioni Smantellamento tubazione a corredo attuale riserva		■					
Opere strutturali in c.a. Posiz. armature, cassetture, getti: platea di fondazione, setti verticali, solaio a lastra		■	■	■			
LOCALI TECNICI ESTERNI							
Scavi, ripristini, reinterri		■	■	■			
Opere strutturali in c.a. Posiz. armature, cassetture, getti: fondazioni, solaio, travi, cordoli		■	■	■			
Murature intonaci e sottofondi murature, intonaci, rinzaffi			■	■	■		
Opere da decoratore e verniciatore Coloritura, verniciatura serramenti metallici, Pittura murale, Rivestimento elastico pavimento				■	■		
Serramenti				■			
Opere di impermeabilizzazione				■			
Opere da lattoniere				■			
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO LOCALE SILOS							
Demolizioni e rimozioni Demoliz. strutture in c.a. e muratura per posa nuovi serramenti, Rimozioni serramenti esistenti e vetri, Formazione di fori per passaggio condotte rete antincendio, Interventi per modifiche, adeguamenti, Rimozioni relative all'impianto elettrico esistente					■	■	■
Opere strutturali in carpenteria metallica Interventi su travi in acciaio esistenti e porte di uscita scala esterna antincendio					■		
Murature intonaci e sottofondi Posa architrave su porta ingresso uffici Posa pannello REI su cavedio silos					■	■	
Opere da decoratore e verniciatore Pulizia, coloritura, verniciatura opere interne e serramenti metallici silos Vernice intumescente su muro in blocchetti silos per compartimentazione uffici Sigillante intumescente fori passaggio attraverso muro in blocchetti						■	■
Serramenti Posa serramenti in ferro, porte REI, maniglioni antipanico, griglia locale macchine ascensore					■	■	■
SCALA ANTINCENDIO							
Scavi, ripristini, reinterri		■	■				
Demolizioni e rimozioni Smontaggio e rimozione scala esterna esistente, adattamenti scale di accesso copertura, rimozione scaletta primo piano		■	■				
Opere strutturali in c.a. Platea di fondazione		■					
Opere strutturali in carpenteria metallica Posa nuova scala antincendio, ancoraggi a struttura esistente				■	■	■	
RETE IDRICA ANTINCENDIO							
Rete idrica antincendio Posa condotte interrate Posa condotte a vista		■	■		■	■	■
Opere da decoratore e verniciatore Coloritura, verniciatura condotte rete antincendio						■	■
Opere strutturali in carpenteria metallica Staffaggi rete idrica antincendio					■	■	
Demolizioni e rimozioni Rimozione cassette antincendio esistenti		■	■				
IMPIANTO ELETTRICO							
Impianto elettrico Posa tubazioni interrate, Quadri, tubazioni a vista, cavi, gruppo elettrogeno, plafoniere....		■	■		■	■	■
IMPIANTO AUTOMAZIONE APERTURE							
Demolizioni e rimozioni Rimozione sistemi manuali di apertura serramenti esistenti					■	■	
Impianto automazione aperture						■	■
PROVE E COLLAUDI							■
SMANTELLAMENTO E PULIZIA CANTIERE							■

LEGENDA:

■	Lavorazioni squadre operai edili	■	Lavorazioni squadre impianti elettrici
■	Lavorazioni squadre carpenterie metalliche	■	Prove e collaudi impianti
■	Lavorazioni squadre impianti idrici antincendio		